

**Информация о выполнении мероприятий
муниципальной программы муниципальной программы
Сланцевского муниципального района «Территориальное планирование и развитие
инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области» на 2019 — 2025 годы за 2020 год**

(Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 14.11.2017 № 1504-п с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 05.03.2019 № 243-п, от 30.04.2019 № 567-п; от 06.06.2019 № 753-п; от 01.07.2019 № 868-п; от 05.11.2019 № 1742-п, от 01.04.2020 № 430-п, от 22.04.2020 № 518-п, от 27.07.2020 № 981-п, от 09.10.2020 № 1387-п).

Основной целью муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019 — 2025 годы» является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан при осуществлении планировочно-пространственной организации территории Сланцевского городского поселения с учетом особенностей функционирования и развития.

На достижение цели Программы направлено решение следующих основных задач: приведение общеобразовательных учреждений к современным требованиям; создание комфортных условий для проведения учебно-образовательного процесса; улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Сланцевского муниципального района.

Муниципальная программа включает реализацию мероприятий по четырем подпрограммам:

- подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»;
- подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»;
- подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей»;
- подпрограмма 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения».

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы

В 2020 году в рамках программы отремонтировано 7,392 км дорог общего пользования местного значения; шесть автобусных остановок; выполнены 4 проекта газоснабжения улиц города Сланцы; благоустроено 6224,8 м² общественных территорий города.

Запланированный объем финансирования по программе на 2020 год составил 113 823,310 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета – 79 892,159 тыс. руб., средства областного бюджета – 29 270,455 тыс. руб.

По итогам 2020 года в рамках реализации программы исполнено бюджетных обязательств объеме 109 162,614 тыс. руб., что составило 95,9 %.

Экономия составила 4 660,696 тыс. руб. в том числе по мероприятиям:

- Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования. Запланирован объем финансирования 1 575,00 тыс. руб. из них 310,00 тыс. руб. не использованы в связи с неоплатой работ по объекту из-за не выполнения подрядной организацией условий по муниципальному контракту.

- Ремонт дорог общего пользования местного значения. Запланирован объем финансирования 84 483,528 тыс. руб. из них экономия составила 2 071,551 тыс. руб. Работы по ремонту дорог общего пользования местного значения включены в муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию территории общего пользования местного значения Сланцевского городского поселения. Выполнение данных работ, запланированных в

2020 году перенесено на 2021 год.

- Обустройство и ремонт автобусных остановок. Запланирован объем финансирования 2238,00 тыс. руб. из них экономия составила 447,793 тыс. руб. Запланированный объем работ выполнен с наименьшими затратами. В 2020 году выполнены работы по ремонту шести автобусных остановок в г. Сланцы (по две остановки на ул. Лесная, ул. Мира и Комсомольское шоссе).

- Пуско-наладочные работы, тех. обслуживание и текущий ремонт газопровода, прочие работы по объектам газоснабжения. Запланирован объем финансирования 834,589 тыс. руб. из них экономия составила 657,642 тыс. руб. Данные средства были запланированы на проведение работ по очистке от воды полости газопровода в мкр-не Док, по врезке данного объекта в магистральный газопровод и пуск газа. С целью выполнения работ в более благоприятный период работы перенесены на 2021 год.

- Благоустройство памятных мест и мест массового отдыха. Запланирован объем финансирования 8397,562 тыс. руб. из них 856,212 тыс. руб.

- Проведение экспертизы проектно-сметной документации по объектам благоустройства, лабораторных обследований и анализа результатов работ. Запланирован объем финансирования 479,750 тыс. руб. из них 316,75 тыс. руб. не использованы в связи с выполнением запланированных работ с наименьшими затратами.

В целом реализацию программы можно признать эффективной – 95,9%: показатели программы были достигнуты значения 100 % и более (см. таблицу 10 Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Реализацию программы необходимо продолжить в следующем году.

Начальник отдела по строительству  С.И. Носкова

Исполнитель: глав. специалист отдела по строительству Иванова А.В.