

**Информация о выполнении мероприятий
муниципальной программы муниципальной программы
Сланцевского муниципального района «Территориальное планирование и развитие
инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области» на 2019 — 2025 годы
за 2021 год.**

(Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 14.11.2017 № 1504-п с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 05.03.2019 № 243-п, от 30.04.2019 № 567-п; от 06.06.2019 № 753-п; от 01.07.2019 № 868-п; от 05.11.2019 № 1742-п, от 01.04.2020 № 430-п, от 22.04.2020 № 518-п, от 27.07.2020 № 981-п, от 09.10.2020 № 1387-п, 29.01.2021 № 97-п, от 23.04.2021 № 527-п, от 09.08.2021 № 1019-п, от 23.12.2021 № 1837-п).

Основной целью муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019 — 2025 годы» является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан при осуществлении планировочно-пространственной организации территории Сланцевского городского поселения с учетом особенностей функционирования и развития.

На достижение цели Программы направлено решение следующих основных задач: приведение в соответствие с действующим законодательством градостроительной документации (генерального плана поселения, правил землепользования и застройки); приведение дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами, обустройство парковок, остановок; строительство газопроводов с целью использования газа в индивидуальной жилой застройке; комплексное преобразование территории Сланцевского городского поселения для дальнейшего развития бизнеса и улучшения окружающей среды.

Муниципальная программа включает реализацию мероприятий по четырем направлениям:

- 1 «Градостроительная деятельность»;
- 2 «Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»;
- 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей»;
- 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения».

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 года по каждому направлению проведены следующие мероприятия:

- выполнены мероприятия по проверке сметной документации объектов на сумму 391,85 тыс. руб., выполнен ремонт участков дорог общего пользования на сумму 10 634,687 тыс. руб. в т.ч. за счет средств областного бюджета на сумму 2594,857 тыс. руб.; обустройство автобусной остановки на сумму 5 126,458 тыс. руб. Экономия по данному направлению составила 2 353,133 тыс. руб. и произошла в результате выполнения запланированных объемов работ с наименьшими затратами.

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации трех объектов газификации на сумму 7 711,032 тыс. руб. с получением положительных государственных экспертиз, заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объектам газификации – выполнен первый этап работ на сумму 11 075,223 тыс. руб.; выполнены сопутствующие мероприятия по проектированию и строительству газопроводов (осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора), проведены мероприятия по подготовке газопровода (очистка полости и проверка на герметичность) к пуску газа в микрорайоне Док города Сланцы, а также пуск

газа, осуществлены мероприятия по содержанию построенного газопровода на сумму 1 989,072 тыс. руб. Экономия по данному направлению составила 202,0 тыс. руб. в результате проведения конкурсных мероприятий.

- выполнены мероприятия по проверке сметной документации объектов благоустройства на сумму 179,75 тыс. руб., мероприятия по благоустройству памятных мест и мест массового отдыха на сумму 3 981,351 тыс. руб., мероприятия в рамках международных проектов на сумму 24 036,971 тыс. руб. Экономия по данному направлению составила 297,0 тыс. руб. произошла в результате проведения конкурсных процедур.

Фактическое исполнение по данной муниципальной программе на отчетную дату составило 69 313,80385 тыс. руб. в т.ч. за счет средств областного бюджета 21 995,361 тыс. руб.

Исполнение данной программы за счет всех источников за отчетный период составило 95,32 %. Запланированные показатели (индикаторы) реализации программы выполнены на 100% (см. приложение 9 к Порядку: Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы). Вывод: в связи с достигнутыми параметрами высокого уровня эффективности реализацию программы необходимо продолжить в 2022 году.

Исполнитель: гл. специалист отдела по строительству Иванова А.В.

