

ОТЧЕТ

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на 01 января 2017 года муниципальным образованием Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2016 году			Получено субсидий в 2016 году областной бюджет	Принятые в 2016 году бюджетные обязательства			Выполнение капиталовложений	Перечислено средств организациям в 2016 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц), причины возникновения остатка и т.д.
	Всего	В том числе			Контрагент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2016 год		Всего	В том числе			
		Областной бюджет	Местный бюджет							Областной бюджет	Местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капитальный ремонт здания мастерской	3363440,00	1 610420,00	1 753020,00	1 559257,39	ИП Андреев Максим Игоревич	м/к №0145300001916000262-0260735-01 от 24.08.2016 г	2 521869,79	2 521869,79	2 521869,79	1 260934,89	1 260 934,90		Работы выполнены на 100%.
					ИП Балашов Василий Юрьевич	м/к 19/16 от 17.11.16	399 757,41	399 757,41	399 757,41	199 878,70	199 878,71	-	Работы выполнены на 100%
					ИП Андреев Максим Игоревич	м/к 18/16 от 17.11.16	196 887,59	196 887,59	196 887,59	98 443,79	98 443,80	-	Работы выполнены на 100%

Итого				1 559257,39			3 118 514,79	3 118 514,79	3 118 514,79	1 559257,38	1 559257,41	0,01	
-------	--	--	--	-------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	------	--

Зам. главы администрации  
муниципального образования

Председатель комитета - главный бухгалтер



П.В. Порин

Лукьянова С.С.

Приложение 1  
к соглашению № 137  
от «21» июня 2016г.

## ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 4 квартал 2016 года муниципальным образованием Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Достигнутое значение целевого показателя результативности			
			До начала выполнения работ	На конец выполнения работ после использования субсидии (плановое)	На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое)	Причины отклонения достижения целевого показателя
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение капитального ремонта	ед.	1	1	1	

Зам. главы администрации  
муниципального образования

(подпись)

Г.В. Порин

Председатель комитета - главный бухгалтер

(подпись)

С.С. Лукьянова

Место печати